

Atto Dirigenziale n. 125

in data: 29/11/2013

Oggetto: * Appalto lavori: **SISTEMAZIONE A COMPLETAMENTO P./ZZA A. MORO - (rifacimento rotatoria stradale e di sistemazione marciapiede sul lato Nord).**
* **Approvazione conto finale sui lavori eseguiti dall'Impresa DELBO SCAVI srl**
* **Liquidazione 1° S.A.L. pari al finale sui lavori eseguiti.**

L'AMMINISTRATORE UNICO

ATTESO che il Comune di Ponzano Veneto ha costituito - con atto pubblico del notaio Giopato di Treviso in data 18/07/2007 - rep. 74142 – questa Società (per brevità P.P.S. srl), interamente partecipata dal Comune, alla quale sono stati assegnati il settore comunale oo.pp. e la gestione di alcuni servizi di interesse comunale.

ATTESO che tra il Comune e la Società P.P.S. srl è stato sottoscritto un apposito “contratto di servizi” a definire: finanziamenti ed obiettivi comunali da perseguire;

PRESO ATTO della deliberazione di G. C. n. 147 del 11/07/2013, successivamente aggiornata con deliberazione di G.C. n. 226 del 17/10/2013 che ha approvato la 6^ integrazione al succitato “contratto servizi” e con la quale fra le nuove opere pubbliche assegnate alla P.P.S. srl trova previsione anche l'intervento in questione;

CONFERMATO il programma dell'Amm./ne Comunale, che è volto a migliorare la sicurezza viaria sul territorio comunale e nel riqualificare il centro urbano di Paderno;

VISTA anche la deliberazione G. C. n. 148 del 11/7/2013 di indirizzi amm./vi alla P.P.S. srl, in ordine alle nuove infrastrutture da realizzare e quale consenso ad avviare le fasi di approfondimento progettuale sulle singole problematiche di intervento;

ATTESO che delle funzioni di “Responsabile del Procedimento” (R.U.P.) è stato incaricato il geom. Alberto Buso, Direttore Tecnico della P.P.S. srl;

PRESO ATTO che con l'atto dirigenziale P.P.S. n. 72 del 19/07/2013, l'arch. E. Bianchin, con studio in Ponzano Veneto, è stato incaricato della progettazione, direzione lavori, contabilità, ecc... sull'opera in questione, ed anche al “coordinamento sulla sicurezza”, con l'impegno relativamente agli oneri tecnici, di imputarli nel quadro economico dell'opera;

PRESO ATTO della propria deliberazione di G.C. n. 200 del 19.09.2013 che ha approvato il progetto esecutivo sull'opera in questione, come redatto dal progettista incaricato, e per l'importo totale stimato di €. 45.000,00 di cui: -€. 34.336,63 per lavori base asta e €. 10.663,37 per somme varie, che trova imputazione nel bilancio comunale sul cap. 7606 (2.01.05.07) del RR.PP. anno 2009, finanziato da un mutuo con la Cassa DD.PP. di Roma (posizione n. 4536552/00);

RAVVISATO che per l'intervento e sulla gara di affidamento lavori sono stati assegnati i seguenti codici: - cod. unico progetto (CUP): J46G13011530004 - cod. identificativo gara (CIG): Z600B8301B

ATTESO che con il suindicato atto deliberativo, il Comune ha affidato alla P.P.S. Srl l'incarico di realizzare l'intervento, facendosi carico diretto per l'intero costo, fatto salvo il rimborso comunale che interverrà nel rispetto dei vincoli di legge sul patto di stabilità;

PRESO ATTO che con l'atto dirigenziale P.P.S. n. 97 del 20/09/2013, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa DELBO SCAVI srl di Ponzano Veneto, con il ribasso del 3,25% e, quindi per l'importo

totale di **€. 33.283,88** (inclusi €. 1.944,20 per oneri sicurezza) oltre l'Iva di legge;

DATO ATTO che le funzioni tecniche di Direttore lavori e di Coordinatore alla sicurezza, sono state demandate all'arch. Bianchin, in base all'incarico tecnico conferitogli. Mentre all'Impresa fanno capo le disposizioni di cui al P.O.S.;

PRESO ATTO che il Direttore lavori ha consegnato i lavori all'Impresa in data 27/09/20123 come desunto dal verbale del D.LL. in pari data, e che gli stessi hanno avuto immediato avvio.

RAVVISATO che con la nota sindacale del 17/10/2013 prot. 16063, l'Amm./ne Comunale ha richiesto il rifacimento del marciapiede stradale a nord della p./zza A. Moro, in quanto infossato e con irregolarità nella pavimentazione, e quale miglioria del contesto urbano della piazza;

PRESO ATTO che con delibera G. C. n. 259 del 21/11/2013, è stata approvata una perizia di variante e suppletiva e quale assestamento finale dei lavori e riallineamento del quadro di spesa sui lavori eseguiti. Dalla perizia si desume un aumento dell'importo contrattuale dei lavori, comunque nei limiti di legge e che trova disponibilità economica. Il tutto come desunto dall'aggiornato nuovo quadro economico (di perizia finale), di seguito riportato:

a) per lavori (stato finale assestato, al netto del ribasso d'asta):

A/1	Lavori alla nuova rotatoria su piazza A. Moro	€.	31.339,67.-
A/2	Lavori di rifacimento marciapiede a Nord della piazza	€.	12.497,18.-
A/3	Per oneri attuazione piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	1.944,21.-
Somma importo contrattuale			€. 45.781,06.-

b) per Somme economiche a disposizione:

B/1	Spese tecniche: progettazioni, d.ll., coordinamento sicurezza, etc.	€.	4.000,00.-
B/2	Iva 10% sui lavori	€.	4.578,11.-
B/3	Iva 22% e c. i. 4% su spese tecniche	€.	1.075,20.-
B/4	Spese per acquisizione area PRETOTTO (incluso frazionamento - rogito - marche da bollo - registrazione/trascrizione - diritti di segreteria)	€.	5.000,00.-
B/5	Cottimi per il rifacimento recinzione PRETOTTO (iva inclusa)	€.	4.500,00.-
B/6	Incentivo tecnico (art. 92 D. Lgs. 163/2006)	€.	457,81.-
B/7	Per imprevisti e arrotondamenti	€.	792,82.-
totale			€. 20.403,94.-

Ritorna importo complessivo €. **66.185,00.-**

RAVVISATO che la presente perizia in questione comporta un aumento della spesa totale, originariamente approvata in 45.000 euro, di ulteriori €. 21.185,00 - che trovano copertura: in parte con le economie e il ribasso d'asta maturato; e per la restante quota con nuovi fondi, e comunque fino al limite di stanziamento economico stabilito dalla Amm./ne Comunale con le succitate delibere di Giunta Com./le n. 147/'13 e 226/'13, in totali 250.000 euro, programmati per la sistemazione dell'area "a mercato" e della piazza Aldo Moro;

RILEVATO che l'ultimazione dei lavori è intervenuta in data 20/11/2013 come attestata dal certificato del D.LL. in pari data, e, quindi **in tempo utile contrattuale**;

DATO ATTO che la Direzione Lavori ha depositato la contabilità finale, relativa a tutte le opere eseguite dalla ditta;

VISTA la contabilità sul 1^ SAL PARI AL FINALE, redatta dal Direttore Lavori ed attinente al conto finale sull'appalto in oggetto, e dal quale si desume che il **conto finale lavori ammonta a totali nette €. 45.781,06.-** incluse €. 1.944,21 per oneri sulla sicurezza) **oltre iva 10% e che finora è stato corrisposto un 1° acconto per totali €. 16.600,00 + iva** (fattura n. 74 del 23/10/2013);

ACCERTATO che l'Impresa appaltatrice DELBO SCAVI srl ha sottoscritto la contabilità finale e il

registro di contabilità lavori, senza apporre riserve, e quindi accettando le determinazioni contabili riportate dal Direttore Lavori e sopra richiamate;

RITENUTI meritevoli di approvazione sia la citata relazione finale che gli elaborati tecnici relativi all'intera contabilità, depositati dal Direttore dei Lavori e in atti di questi Uffici;

ATTESO che sono state attivate le richieste agli Enti Assicurativi e Previdenziali interessati, delle prescritte dichiarazioni liberatorie, e infine, a pubblicare l'avviso "ad opponendum" a far luogo ed attestazione in sede di prossimo collaudo;

ATTESO che dalla succitata relazione del D.LL. sul conto finale lavori appaltati emerge a consuntivo il seguente finale quadro economico di spesa:

- Importo netto lavori in appalto:

*come da stato finale al 20/11/2013 - (oneri sicurezza inclusi per €. 1.944,21) €. 45.781,06.- pertanto a consuntivo si registra la pari spesa sull'importo periziato dei lavori;

RISCONTRATO che all'Impresa DELBO SCAVI srl spetta la finale liquidazione, detratta dell'acconto finora corrisposto di €. 16.600,00 (fatt. n. 74/2013) - e quindi di totali €. 29.181,06.- oltre iva 10% a saldo di ogni suo avere e spettanza sull'appalto;

DATO ATTO che allo svincolo della cauzione definitiva con il collaudo provvisorio (o certificato regolare esecuzione), si procederà con le riserve art. 1669 C.C. e che il pagamento della rata di saldo non costituirà presunzione d'accettazione dell'opera ai sensi art. 1666 C.C.;

VERIFICATO che non sussistono pendenze e/o questioni dirette o indirette in dipendenza dei lavori in argomento;

VISTO il sottoscritto certificato di pagamento n. 1) datato 29/11/2013 dell'importo di €. 45.561,88.- oltre iva di legge;

VISTA la fattura n. 86 del 29/11/2013 dell'Impresa DELBO SCAVI srl relativa alla liquidazione per l'importo di €. 28.961,88.- oltre iva 10% e quindi per totali €. 31.858,07.-;

RISCONTRATA la regolarità contabile di quanto sopra dovuto all'Impresa esecutrice da parte della Direzione Lavori incaricata ed altresì la regolare prestazione del negozio giuridico di cui trattasi da parte dello stesso Responsabile del procedimento.

ATTESO il limite di importo d'appalto e pertanto risultare in capo al D.LL. il finale collaudo dell'opera, con l'emissione del "certificato regolare esecuzione", dal quale si procederà alla liquidazione del saldo "residuo credito" all'Impresa DELBO SCAVI srl;

VISTO il parere favorevole espresso in calce al presente atto dal Responsabile tecnico;

DATO ATTO della copertura finanziaria di spesa per realizzare l'intervento, pari a €. 66.185,00 che risulta finanziata interamente con diretti fondi della Stazione Appaltante, e comunque garantita dal Comune di Ponzano Veneto, con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti di Roma.

VISTE le normative vigenti in materia di oo.pp. e il Regolamento Attuazione ex DPR 207/2010;

VISTO il T.U. Ordinamento Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Per quanto sopra premesso e riportato,

D E T E R M I N A

1. di **approvare il conto finale** sull'appalto lavori in premesse, ammontante a totali €. **45.781,06.-** oltre iva di legge, e che dedotto un 1^ acconto già riconosciuto all'Impresa DELBO SCAVI srl ne **risulta un residuo credito a saldo dell'Impresa medesima di €. 29.181,06.-** oltre Iva 10% e quindi per **totali €. 32.099,17** come desunto dalla contabilità finale della Direzione Lavori, sottoscritta ed accettata dall'Appaltatore;
2. di dare atto di avere liquidato a favore dell'Impresa DELBO SCAVI srl un acconto sui lavori sui eseguiti, per €. 16.600,00 oltre iva 10% e quindi per totali €. 18.260,00 (fattura n. 74/2013);
3. di liquidare a favore dell'Impresa **DELBO SCAVI srl** con sede a .Ponzano Veneto, via Schiavonesca 5 (p. iva 01828710267) la **fattura n. 86 del 29/11/2013** quale pagamento finale

per € 28.961,88 oltre Iva 10% **quindi per totali € 31.858,07.-** al netto delle trattenute di legge, che saranno svincolate ad intervenuto collaudo, e, comunque previo deposito della garanzia fideiussoria ex art. 235, 2° comma del D.P.R. n. 207/2010;

4. di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul bilancio di questa Stazione Appaltante, che presenta la necessaria copertura e disponibilità;
5. di dare atto che il residuo saldo finale (svincolo ritenute di legge) alla ditta DELBO SCAVI srl verrà disposto successivamente all'approvazione del certificato di "regolare esecuzione" del Direttore Lavori e nei termini di legge;
6. di attuare la procedura semplificata di collaudo tecnico amm./vo sull'opera, trattandosi di un lavoro inferiore a 500.000 euro e non essendosi verificati contenziosi tra le parti;
7. di svincolare, ad intervenuto e favorevole collaudo tecnico-amministrativo, la fideiussione sulla cauzione definitiva prestata dall'Impresa appaltatrice a garanzia adempimenti contrattuali;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile Comunale dell'Ufficio di Ragioneria del Comune di Ponzano Veneto, ai fini di richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti di Roma, l'erogazione di quanto anticipato da questa Società partecipata.

Il Direttore Tecnico "P.P.S. srl"
geom. Alberto Buso

.....

L'Amministratore Unico "P.P.S. srl"
rag. Gabriele Piovesan

.....