

Atto Dirigenziale n. 137

in data: 19/12/2013

Oggetto: * Appalto lavori di: SISTEMAZIONE INTERSEZIONE STRADALE TRA LE SS.PP.
N. 55 "via Camalò" E 56 "via Povegliano" E PERCORSO CICLOPEDONALE
* **Approvazione collaudo tecnico-amministrativo sui lavori appaltati.**
* **Pagamento residuo credito all'Impresa ZAGO sas. - Liquidazione a saldo.**

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO che con delibera C. C. n. 17 del 10/03/2011 l'Amm./ne Com./le di Ponzano ha approvato il programma triennale oo.pp. comunali 2011-2013 e l'elenco annuale lavori;

DATO ATTO che lo stesso Comune ha costituito - con atto pubblico del notaio Giopato di Treviso in data 18/7/2007 -rep. 74142 - la Soc. "**Ponzano Patrimonio e Servizi srl**" (per brevità: P.P.S. srl), interamente partecipata dal Comune e alla quale ha assegnato il settore comunale delle opere pubbliche e la gestione di alcuni servizi di pubblico interesse. Per raggiungere detti obiettivi, tra il Comune e la P.P.S. è stato stipulato un "contratto servizi" con successivi aggiornamenti per definire: finanziamenti e obiettivi da perseguire, fra i quali rientra anche l'opera pubblica in premesse;

ATTESO che alle funzioni di "Responsabile del Procedimento" (R.U.P.), è stato incaricato il geom. Buso, in qualità di Direttore Tecnico della P.P.S. srl;

CONFERMATO l'indirizzo comunale di migliorare la percorribilità ciclo-pedonale in prossimità dell'incrocio stradale in oggetto, che risulta particolarmente trafficato su entrambe le arterie provinciali. Inoltre l'intervento risolverebbe la richiesta prov./le di modifica parziale alla geometria dell'incrocio stradale, con l'obiettivo di moderarne le velocità dei veicoli transitanti.

VISTO l'atto dirigenziale P.P.S. n. 315 del 28/11/2011 di formale incarico tecnico all'ing. Calabretto, con studio a Montebelluna, alla progettazione, direzione lavori, ecc.. sull'opera in oggetto, ed anche di coordinamento sulla sicurezza. La spesa totale tecnica trova contestuale impegno ed imputazione nel quadro economico dell'opera;

DATO ATTO che in corso di elaborazione del progetto sono intervenuti contatti tra questi Uffici e gli Enti competenti (Provincia - Consorzio Bonifica) per i rispettivi pareri tecnici;

ATTESO che la Provincia ha condizionato il suo nulla-osta ad un deposito cauzionale di 5.000 euro a garanzia dei ripristini stradali sulle provinciali, e che questa Società vi ha provveduto con atto dirigenziale P.P.S. n. 398 del 15/06/2012 a versare la cauzione richiesta;

PRESO ATTO che con delibera G. C. n. 161 del 17/07/2012, l'Amm./ne Comunale ha aderito all'accordo di programma con la Provincia di Treviso, come da schema prospettato e accettando altresì il contributo provinciale di euro 50.000,00.- quale compartecipazione sui lavori in parola;

ATTESO che l'accordo è stato sottoscritto dalle parti in data 17/09/2012 e formalmente recepito dalla Provincia, con decreto provinciale del 1/10/2012 - prot. n. 107643/2012.

VISTA la delibera G. C. n. 55 del 14/03/2013 di approvazione in linea tecnica e economica del progetto definitivo/esecutivo redatto dall'ing. Calabretto, del costo in tot. € 80.000,00 così suddivisi:

a) per lavori:

A/1	Per lavori "a misura"	€.	43.826,84
A/2	Per lavori "a corpo"	€.	8.770,00
A/3	Per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	2.500,00
Somma		€uro	55.096,84

b) per somme a disposizione:

B/1	Spese tecniche + contributo integrativo 4 %	€.	7.280,00
B/2	Iva sui lavori: 10% su A/1 e A/2 + A/3	€.	5.509,69
	Iva 21% su spese tecniche		1.528,80
B/3	Eventuali maggiori oneri tecnici		3.146,00
B/4	Oneri spostamenti/nuovi allacci sotto-servizi (gas- telecom, etc.)		1.000,00
B/5	Oneri amministrativi per gara (pubblicità contributo gara, etc.)		267,83
B/6	Incentivo tecnico ex art. 92 D.Lgs. 163/2006		661,16
B/7	Per imprevisti ed arrotondamenti	€.	5.509,68
totale			€uro 24.903,16

ritorna importo complessivo €uro 80.000,00

CONFERMATO che l'opera è finanziata dal Comune e il suo costo imputato nel bilancio com./le: al cap. 7606 (02.01.05.07), ripartiti per €. 30.000 su RR.PP. 2011 e per €. 50.000 su RR.PP. 2012;

ATTESO che questa Società ha provveduto con:

- atto dirigenziale PPS n. 26 del 26/03/2013 ad avviare la procedura di "indizione gara" di legge;
- atto dirigenziale PPS n. 40 del 13/05/2013 ad aggiudicare in via definitiva i lavori all'Impresa ZAGO sas di Ponzano Veneto, con il ribasso offerto del - 14,130% e quindi per l'importo totale contrattuale di €. 47.666,29.- (inclusi €. 2.500,00.- oneri sicurezza) oltre Iva di legge;

CONFERMATO sull'opera l'assegnazione dei codici: *C.U.P J47H12000830007 - *C.I.G 4878840222;

PRESO ATTO che il contratto d'appalto con l'Appaltatore è stato stipulato con scrittura privata il 26/06/2013 e registrato a Tv. Il 10/07/2013 al n. 8471 A. Privati;

CONFERMATE le funzioni tecniche di D.LL. e Coordinatore sicurezza all'ing. D. Calabretto, in base all'incarico tecnico conferitogli, mentre all'Impresa fanno capo le disposizioni di cui al P.O.S.;

PRESO ATTO che il D.LL., ing. Calabretto ha consegnato i lavori all'Impresa in data 8/07/2013, come desunta dal verbale del D.LL. e che gli stessi hanno avuto immediato avvio;

ATTESO che dal contratto d'appalto trova applicazione la tracciabilità dei pagamenti e quindi regolamentazione sull'obbligo di appoggiare i pagamenti su conti dedicati (art. 3 Lex 136/2010);

VISTO l'atto dirigenziale P.P.S. n. 100 del 23/09/2013 di approvazione 1° s.a.l. **pari al finale** sulla contabilità resa dal D.LL. e liquidazione all'Appaltatore del certificato pagamento n. 1) per €. 44.727,00 + iva 10% e quindi per tot. €. 49.199,70.- al netto ritenute di legge (fattura n. 42/2013);

RILEVATO che la definitiva ultimazione dei lavori è intervenuta in data 11/10/2013, come attestata dal certificato del D.LL. in pari data, e, quindi **in tempo utile contrattuale**;

DATO ATTO che il Direttore Lavori ha depositato la contabilità finale relativa a tutte le opere eseguite dall'Impresa appaltatrice;

ACCERTATO che l'Impresa appaltatrice ZAGO sas ha sottoscritto la contabilità finale e il registro di contabilità lavori, senza apporre riserve, e quindi accettando le determinazioni contabili riportate dal Direttore Lavori e sopra richiamate;

RITENUTI meritevoli di approvazione sia la citata relazione finale che gli elaborati tecnici relativi all'intera contabilità, depositati dal Direttore dei Lavori e in atti di questi Uffici;

ATTESO che dalla succitata relazione del D.LL. sul conto finale lavori appaltati emerge a consuntivo il seguente finale quadro economico di spesa:

- **Importo netto lavori in appalto:**

*come da stato finale al 16/10/2013 - (oneri sicurezza inclusi per €. 2.500,00) €. 48.700,27.- pertanto a consuntivo si registra una spesa inferiore all'importo dei lavori;

RISCONTRATO che all'Impresa ZAGO sas spetta la liquidazione - detratti gli acconti finora corrisposti, di ulteriori €. 3.973,27.- oltre Iva 10% e quindi per totali €. 4.370,60.- a saldo di ogni suo avere e spettanza sull'appalto;

PRESO ATTO che l'ing. D. Calabretto ha depositato il certificato di "Regolare Esecuzione Lavori", redatto in data 09/12/2013, dal quale si evince che i lavori in oggetto hanno avuto regolare

svolgimento e non hanno dato luogo ad incidenti e/o complicazioni;

DATO ATTO che nei confronti dell'Impresa esecutrice è stato regolarmente richiesto il Durc ai competenti Enti Previdenziali e Assistenziali, che hanno attestato le regolarità contributive e liberatorie;

DATO ATTO della intervenuta procedura di pubblicazione dell'avviso "ad opponendum" all'Albo Pretorio Comunale dal 4/11/2013; inoltre a questi Uffici non risultano essere pervenuti reclami o istanze di danni nei 30 gg. successivi alla pubblicazione e fino alla data odierna;

ATTESO quanto dispone il Regolamento Generale sulle oo.pp. in ordine al certificato di "regolare esecuzione", che assume valenza di collaudo provvisorio per due anni, decorsi i quali diverrà a tutti gli effetti "definitivo";

VERIFICATO che non sussistono pendenze e/o questioni dirette o indirette in dipendenza dei lavori in argomento;

VISTA la fattura n. 55 del 18/10/2013 della ditta ZAGO Giannino e Diego & C. sas liquidazione residuo credito, per l'importo di €. 4.370,60 (iva 10% inclusa) a saldo di quanto sopra dovuto;

RISCONTRATA la regolarità contabile di quanto sopra dovuto all'Impresa esecutrice da parte della D.LL. incaricata ed altresì la regolare prestazione del negozio giuridico di cui trattasi da parte dello stesso Responsabile del procedimento.

VISTO il parere favorevole espresso in calce al presente atto dal Responsabile tecnico;

DATO ATTO della copertura finanziaria di spesa per realizzare l'intervento, pari a €. 80.000,00 che risulta finanziata interamente con diretti fondi della Stazione Appaltante, e comunque garantita dal Comune di Ponzano Veneto e da un contributo della Provincia per €. 50.000.-

VISTE le norme vigenti in materia oo.pp. nonché il Regolamento Attuazione ex DPR 207/2010;

VISTO il T.U. Ordinamento Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Per quanto sopra premesso e riportato,

D E T E R M I N A

1. di recepire il certificato di "Regolare Esecuzione Lavori", redatto dal D.LL. ing. Calabretto in data 09/12/2013 e riferito all'intervento in oggetto, eseguito dall'Impresa ZAGO sas e il cui costo, come approvato e contabilizzato, ammonta a totali €. 48.700,27 (comprensivo degli oneri sicurezza) oltre Iva di legge;
2. di liquidare a favore dell'Impresa **ZAGO Giannino e Diego & C. sas** - con sede a Ponzano Veneto (Tv), in via Barrucchella, 6 (p. Iva 04048450268), la **fattura n. 55 del 18/10/2013** per €. **3.973,27.-** oltre Iva 10% **e quindi per totali €. 4.370,60.-** quale pagamento residuo credito e a saldo di quanto dovuto a tacitare ogni diritto ed avere sui lavori appaltati;
3. di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul bilancio di questa Stazione Appaltante, che presenta la necessaria copertura e disponibilità;
4. di dare atto che il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, 2° co. C.C. e comunque fatta salva la garanzia fidejussoria sul saldo lavori, ai sensi di legge;
5. di autorizzare la restituzione, come di legge, della fidejussione sulla cauzione definitiva, prestata dall'Impresa appaltatrice a garanzia adempimenti contrattuali.
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile Comunale dell'Ufficio di Ragioneria del Comune di Ponzano Veneto, ai fini di richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti di Roma, l'erogazione di quanto anticipato da questa Società partecipata.

Il Direttore Tecnico P.P.S. srl
geom. Alberto Buso

.....

L'Amministratore Unico P.P.S. srl
rag. Gabriele Piovesan

.....